



▽工事概要

施 工 場 所	岡山県岡山市南区築港栄町
発注者	中国四国農政局 岡山南土地改良建設事業所
工 事 目 的	児島湾締切堤防の耐震化対策工事
施 工 期 間	2022.3月～4月
施 工 方 法	硬質地盤クリア工法
施 工 機 械	F201 50t吊・80t吊クローラークレーン他
型 式・寸 法	鋼矢板 IIIw型 69枚
特徴・条件	児島湾締切堤防の大規模地震による甚大な被害を防止する耐震対策の目的で、二重締切鋼矢板設置した。上空制限下での条件の中、鋼矢板の継加工に加え、オーガケーシングの接続・切離しを行いながらの施工となり難易度の高い工事であったが、周辺環境にも配慮しながら安全且つスピーディーに施工を完了させた。